



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
543	30/06/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1, (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI) RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI LOTTO 1° CODICE CIG 1° LOTTO : 8452469E10 CODICE CUP: E27H20000200002
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visti i seguenti atti

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 01/07/2020, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI 1° Lotto";
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 789 de 01/10/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI 1° Lotto", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 160.893,49 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, previa individuazione di almeno *cinque* operatori;
- determinazione n. 883 del 02/11/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, tramite portale telematico per l'affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI 1° Lotto" mediante il *criterio del prezzo più basso*, previa consultazione di n.05 operatori individuati mediante indagine di mercato;
- Lettera di invito prot. n. 11950 del 03/11/2020, inviata tramite portale telematico a n. 05 Ditte;
- I verbali di gara del Rup del 19/11/2020 e l'avviso esito gara prot. 13462 del 09/12/2020, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta CO.STRA.M. Srl con sede in SP n8 del Salinello nel Comune di Sant'Omero (TE) , per un importo pari a € 109.044,60 (IVA esclusa) di cui € 104.381,04 quale importo dei lavori ed € 4.663,56 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 33,34%;
- determinazione n. 1055 del 18/12/2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI 1° Lotto" alla ditta CO.STRA.M. Srl con sede in SP n8 del Salinello nel Comune di Sant'Omero (TE) , per un importo pari a € 109.044,60 (IVA esclusa) di cui € 104.381,04 quale importo dei lavori ed € 4.663,56 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 33,34%;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Agnelantonio Cretone e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Rilevato che in data 23/12/2020, Rep. N. 579/2020, è stato stipulato il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 109.044,60;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire ulteriori opere, così come descritto in relazione, e che il direttore dei lavori ha redatto gli allegati atti per effettuare la modifica:

- 1) Relazione
- 2) Quadro economico di raffronto
- 3) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico
- 5) Tavole

Considerato Le previsioni di spesa sono di un aumento pari ad € 33.577,22 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta), quindi per un importo onnicomprensivo delle lavorazioni pari ad € 142.264,53 di cui € 4.306,27 per oneri della sicurezza, il tutto così come riportato nel seguente Quadro Economico di Perizia di Variante e Suppletiva:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A) Importo dei lavori 1° Lotto		
A.1) Importo dei lavori di perizia da computo metrico estimativo	€	196.157,22
A.2) Importo oneri sicurezza da computo metrico dei lavori (non soggetti a ribasso)	€	4.306,27
A.5) Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€	137.958,26
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PERIZIA 1° Lotto AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A2+ A5)	€	142.264,53
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PERIZIA 2° Lotto AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	38.650,75
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 180.915,28
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1) Lavori in economia	€	43.186,95
B.2) Indagini geognostiche	€	-
B.3) Studio geologico, geotecnico e sismico	€	-
B.4) Rilievi, accertamenti, indagini sui materiali, accatastamento dell'opera	€	-
B.5) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B.6) Imprevisti	€	-
B.7) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.8) Accantonamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010	€	-
B.9) Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€	-
Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€	15.660,75
Parere preventivo VV.FF.	€	-
Spese tecniche per coordinamento sicurezza	€	7.000,00
Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016 (2% di A)	€	-
B.10) Spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	2.946,76
B.11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B.12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	-
B.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Cassa Previdenza (4%) ed IVA (22%) su studio geologico, geotecnico e sismico	€	906,43
IVA sui lavori, 1° Lotto (al 22%)	€	31.298,19
IVA sui lavori, 2° Lotto (al 10%)	€	3.865,07
IVA su spese tecniche	€	5.184,78
TOTALE	€	69.084,72
C Economie d'asta		-€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 250 000,00

Rilevato che l'importo suddetto trova copertura attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti e le economie da ribasso conseguite in sede di gara;

Rilevato che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;

Visto l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto di nomina del sottoscritto

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI 1° Lotto" predisposta dall'Arch. Federico Ciapanna che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di netti Euro 33.577,22 oltre IVA, finanziabili con l'accantonamento per imprevisti e le economie derivanti dal ribasso di gara, avente il seguente quadro economico di Perizia di Variante e Suppletiva:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A) Importo dei lavori 1° Lotto			
A.1) Importo dei lavori di perizia da computo metrico estimativo		€ 196.157,22	
A.2) Importo oneri sicurezza da computo metrico dei lavori (non soggetti a ribasso)		€ 4.306,27	
A.5) Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza		€ 137.958,26	
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PERIZIA 1° Lotto AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A2+ A5)		€ 142.264,53	€ 142.264,53
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PERIZIA 2° Lotto AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 38.650,75	€ 38.650,75
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 180.915,28
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
B.1) Lavori in economia		€ 43.186,95	
B.2) Indagini geognostiche		€ -	
B.3) Studio geologico, geotecnico e sismico		€ -	
B.4) Rilievi, accertamenti, indagini sui materiali, accatastamento dell'opera		€ -	
B.5) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	
B.6) Imprevisti		€ -	
B.7) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -	
B.8) Accantonamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010		€ -	
B.9) Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		€ -	
Spese tecniche per progettazione e direzione lavori		€ 15.660,75	
Parere preventivo VV.FF.		€ -	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza		€ 7.000,00	
Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016 (2% di A)		€ -	
B.10) Spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione		€ 2.946,76	
B.11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	
B.12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ -	
B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ -	
B.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
Cassa Previdenza (4%) ed IVA (22%) su studio geologico, geotecnico e sismico		€ 906,43	
IVA sui lavori, 1° Lotto (al 22%)		€ 31.298,19	
IVA sui lavori, 2° Lotto (al 10%)		€ 3.865,07	
IVA su spese tecniche		€ 5.184,78	
TOTALE		€ 69.084,72	€ 69.084,72
C Economie d'asta			-€ 0,00
		TOTALE GENERALE	€ 250 000,00

- 2) di autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
- 3) di imputare la somma di Euro 250.000,00, compresa IVA, relativa ai maggiori lavori, al cap. 2835/4 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore finanziario;

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente